



Утверждаю:
Технический директор ООО "Каскад-Энерго"
Гаврилов В.Н.
"___" _____ 2022г.





Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Каскад-Энергосеть"
Чесноков А.Г.
"___" _____ 2022г.



Мероприятия по подготовке к работе в осенне - зимний период 2023-2024 гг. подстанций и электрических сетей
ООО «Каскад-Энергосеть» г.Москва и Московская область.

1. Ремонт электрических сетей.

№№ п/п	Наименование работ	Ответственный	Материал	Срок	Общая протяженность линии, м	Фактическое выполнение	Подпись принимающего о лица
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ремонт КЛ - 10 кВ, РТП-90с.2 - РТП-201 с.2 (замена участка КЛ по адресу г. Долгопрудный, Лихачёвский проспект, 125 (5 м.) КЛ-10кВ АПвПуг-10-3х(1х500/70)	Попов А.В. Фокин А.Н	5 м. кабеля АПвПуг-10-3х(1х500); Муфта 1ПСТ-10-500 - 2 шт.	I квартал 2023 г.	3900 м	14.01.2023	
2.	Ремонт КЛ - 10 кВ, РП-12008 с.1связь ТП-26428 с.1 (замена участка КЛ по адресу Хлебобулочн. пр-д 10Ас2 (8м.) КЛ-10кВ АСБ-10-3х240)	Шкуринский Д. Фокин А.Н	8 м. кабеля АСБ-10-3х240; Муфта 3СТП-10 150/240- 2 шт.	II квартал 2023 г.	1410м	05.04.2023	
3.	Ремонт КЛ-10 кВ, РП-14047с.4 "Торий" связь ТП-400"ЛПК" (замена участка КЛ по адресу БЦ Обручева 52) 4м КЛ-10кВ АСБ-10-3х240	Шкуринский Д. Фокин А.Н	4 м. кабеля АСБ-10-3х240; Муфта 3СТП-10 150/240-2 шт.	II квартал 2023 г.	120м	24.04.2023	
4.	Ремонт КЛ - 10 кВ, ПС-50 ф.29- РТП-105 (замена участка КЛ по адресу Профсоюзная д.64 к.2) 5м КЛ-10кВ АСБ-10-3х240	Шкуринский Д. Фокин А.Н	5м. кабеля АСБ-10-3х240; Муфта 3СТП-10 150/240 - 2 шт.	II квартал 2023 г.	4120м	20.04.2023	
5.	Ремонт КЛ - 10 кВ, от ПС-458 ЗВИ РП-15 яч.6 до ТП-1 с.2 Ерев.Пл. (замена участка КЛ по адресу Даниловский вал д. 1 с.13) 5м КЛ-10кВ АСБ-10-3х240	Карнаухов Г. Фокин А.Н	5м. кабеля АСБ-10-3х240; Муфта 3СТП-10 150/240 - 2 шт.	II квартал 2023 г.	2104м	06.05.2023	

6.	Ремонт КЛ - 10 кВ, РТП-90с.1 - РТП-201 с.1 (замена участка КЛ по адресу г. Долгопрудный, Лихачёвский проспект, 125 (6 м.) КЛ-10кВ АПвПуг-10-3х(1х500/70)	Попов А.В. Фокин А.Н	6 м. кабеля АПвПуг-10-3х(1х500); Муфта 1ПСТ-10-500 - 2 шт.	II квартал 2023 г.	3900 м	18.05.2023	
7.	Ремонт концевой муфты на КЛ РП-2 с.2 связь РП-1 с.2. ремонт в РП-2 с.2	Попов А.В. Фокин А.Н	Муфта концевая 3 КВТП-10(150/240) -1 шт.	II квартал 2023 г.	—	24.03.2023	

2. Реконструкция и ремонт электрооборудования подстанций.

№№ п/п	Номер РП, ТП	Наименование работ	Ответственный исполнитель	Материал	Срок выполнения	Фактическое выполнение	Подпись принимающ его лица
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ТП-715	Замена вышедшего из строя силового трансформатора в ТП-715 Т-2 ТМГ-1000/20-У1 на основании аварийного акта от 28.12.22г	Шкуринский Д. Глебов А.Е	Согласно аварийного акта. По гарантии завода изготовителя.	I квартал 2023 г.	22.02.2023	
2.	РП-2	Замена вышедшего из строя вакуумного выключателя в РП-2 яч.21	Попов А.В.	Согласно дефектной ведомости	II квартал 2022 г.	20.03.2023	

Главный инженер



Романов В.Г.